

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			东四环路大修及环境提升-道路照明设施消隐改造工程					
主管部门			北京市城市管理委员会		实施单位	北京市城市照明管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	1313.628433	680.854601	10	51.83%	5.18
	其中：当年财政拨款		0	1313.628433	680.854601	—	—	—
	上年结转资金					—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目随东四环道路大修进程计划实施辅路范围内路灯设备消隐与提升，从而根治隐患，提升安全质量。对沿线照明不通路段进行管道拆除换新，对破损检修井进行原位复建，对老旧电缆进行更换；对沿线局部架空线进行入地消隐，新建管道和检修井，对沿线路灯电源低压出线进行消隐改造，更换管线，优化出线方式。				完成东四环路灯设施消隐改造工作,对沿线照明不通路段进行管道拆除换新，对破损检修井进行原位复建，对老旧电缆进行更换；对沿线局部架空线进行入地消隐，新建管道和检修井，对沿线路灯电源低压出线进行消隐改造，更换管线。			
绩效 指标	一级指标	二级指标				分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				10	10	
		质量指标				20	20	
		时效指标				20	20	
	效益指标	社会效益指标				10	10	
		可持续影响指标				10	10	
	成本指标	经济成本指标				10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
总分						100	95.18	